

Informacja
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

**Nazwa i adres
obiektu budowlanego**

Przebudowa zbiornika małej retencji wodnej
na działce oznaczonej nr ewid. 85
w m. Michałowice, gm. Kowiesy, pow.skierniewicki

Inwestor

Gmina Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych robót.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa stawu dla potrzeb ograniczonej hodowli ryb, retencji wód i rekreacji.

Zamierzenie obejmuje:

- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie budowli hydrotechnicznych / studnia typ S-1 $\varnothing$ 800 mm. h = 1.0 m. i wlot betonowy rurociągu odprowadzającego nadmiar wody ze zbiornika/.
- wykonanie robót wykończeniowych
- zagospodarowanie terenu wokół do zbiornika.

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę robót.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 07.lipca 1994 r. Prawo budowlane
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przepisy bhp branżowe

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfikacją robót, która stanowi wytyczną dla opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczęciem robót) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3. Elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Droga szutrowa sąsiadująca bezpośrednio ze stawem.
- Linia energetyczna biegnąca wzdłuż wschodniej skarpy zbiornika.

4. Instruktaż pracowników

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowego szkolenia w tym zakresie. Osoby kierownictwa i nadzoru obowiązane są kontrolować każde stanowisko pracy i instruować pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania robót. Maszyny robocze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenia i legitymują się stosownymi uprawnieniami. Każdy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwo w strefach szczególnego zagrożenia.

- strefa robót powinna być oznakowana
- przenoszenie ciężkich elementów powinno być wykonywane przez odpowiedni sprzęt i maszyny posiadające odpowiednie wyposażenia.
- Sprzęt i maszyny pracujące na budowie winny być sprawne technicznie.

Każdy pracownik obowiązany jest zaalarmować przełożonego o grożącym niebezpieczeństwie. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub. Zdrowia ludzi należy niezwłocznie wstrzymać roboty i podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia zagrożenia.

Na budowie należy umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

inż. Mieczysław Witek
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Jezowska 10
tel. 695 137 117
Nr upr. 14 / 78 Sk - ce